



50 meter

S2.

Argos
sn=181
id= 1577

ORE41 (ny)


Wire 6mm 49 m



Inst. nr.: 12349

Inst. dyp: 100 meter


Wire 6mm 199 m



Inst. nr.: 12313 *

Inst. dyp: 300 meter

Wire 6mm 199 m




Inst. nr.: 12318


Inst. dyp: 500 meter

Wire 6mm 146 m

Wire 8mm 33m

Glass-
kuler

Wire 8mm 1m




Inst. nr.: 09389 *

Inst. dyp: 680 meter

Wire 8mm 3m

Akustisk-
utløserInst. nr.: AR661 no. 411
koder: Int. 2425 Rel. 2426B1= 05 R1. 26
B0=03 It. 25

Wire 8mm 15m



Anker

700kg

Bunn dyp 700 meter

UNIVERSITETET I BERGEN
Geofysisk Institutt

Veins

Prosjekt:

Lokalitet: Svinøy Rigg2, mars. 1999

Posisjon: N62 53.007 E 004 03.297

Ekkodyp: 720 meter

Første måling: år mnd. dag kl.GMT
99 03 17 13:00

I måleposisjon: 99 03 21 07:55

Ut av måleposisjon:

Siste måling: 99 07 12 0800

Måleintervall: 60 min

Kommentar:

* Start inst.12313 ; 99 03 18 kl. 10:04

* 0989 = Lekkasje
må til service

Utsetting sign Opptaking sign

ORE41 U-bøye oppdrift 430kg
4 Glasskuler oppdrift 100kg4 inst. RCM-7 17kg pr. inst. 68kg
1 Akustisk utløser 25kg.Wire 6mm 0.11kg pr.m
Wire 8mm 0.17kg pr.mKjetting 3 meter 2kg
Ankervekt 700kg