

S1.

322

70 meter

Argos
ID = 6609

ORE41

Kjetting 3m

Wire 20 m
8 mm

RCM- 7

Inst. nr.: 02862

Inst. dyp: 100 meter

Wire 199 m
8 mm

kort rør

RCM- 7

Inst. nr.: 10354

Inst. dyp: 300 meter

Wire 180m
8 mm

Glass-
kuler

4 stk.

RCM- 7

Inst. nr.: 10007

Inst. dyp: 420 meter

Wire 14m
8 mm

RCM- 7

Inst. nr.: 08441

Inst. dyp: 495 meter

Wire 0.5m
8 mm

Akustisk-
utløser

AR261 No 50

INT: 9636

REL: 9635

Wire 3m
8 mm

Anker

750kg

Bunn dyp 500 meter



UNIVERSITETET I BERGEN
Geofysisk Institutt

Prosjekt: Veins

Lokalitet: Svinøy Rigg1, Okt. 2001

Posisjon: 62° 49.185N 004° 17.309E

Dyp 495 meter

Første måling:

år	mnd.	dag	kl.GMT
2001	10	11	07:02

I måleposisjon:

år	mnd.	dag	kl.GMT
2001	10	15	12:59

Ut av måleposisjon: 2002 03 07 06:00

Siste måling: _____

Måleintervall: 60 min

Kommentar:

Alle instrumenter med lange rør, unntatt
10354.

Utsetting _____ sign Opptaking _____ sign

ORE41 U-bøye	oppdrift	430kg
6 Glasskuler	oppdrift	150kg
4 inst. RCM-	17kg pr. inst.	51kg
1 Akustisk utløser		25kg.

8mm Wire Vekt 0.17kg pr.m

Ankervekt 750kg