S1.

308

50 meter



ORE41



Inst. nr.: 12313

Inst. dyp: 100 meter



Inst. nr.: 12318

Inst. dyp: 300 meter



Inst. nr.: * 10007

Inst. dyp: 480 meter

Akustisk-utløser

AR 261 Nr. 50

INT. 9636
REL. 9635

B1= 07
B0= 10
INT= 36
REL= 35



Anker

700kg

Bunn dyp 500 meter

UNIVERSITETET I BERGEN
Geofysisk Institutt

Prosjekt: Veins

Lokalitet: Svinøysnittet

Posisjon: N 62 48.80 E004 15.61

Ekkodyp:

	år	mnd.	dag	kl.GMT
Første måling:	99	10	22	09:00 *
I måleposisjon:	99	10	25	16:23
Ut av måleposisjon:	00	04	08	07:00
Siste måling:				

Måleintervall: 60 min

Kommentar:

* Instrument nr. 10007 startet
99 10 22 08:10

Utsetting _____ sign Opptaking _____ sign

ORE41 U-bøye oppdrift 430kg

3 inst. RCM- 17kg pr. inst. 51kg
1 Akustisk utløser 25kg.

8mm Wire Vekt 0.17kg pr.m

Ankervekt 700kg